

## ОТЧЕТ

о проделанной работе за 2016 г. по договору управления многоквартирным домом

Адрес МКД: г. Челябинск, ул. Магнитогорская, д. 89

Выполнение отчета осуществляется в соответствии с ЖК РФ.

Отчет составлен на основании фактически выполненных работ в многоквартирном доме за отчетный период.

## 1. Характеристика МКД.

Дата ввода в эксплуатацию	2014 г.
Общая площадь дома	12 596.30
Общая площадь жилых помещений, кв.м	9 948.30
Общая площадь нежилых помещений, кв.м	55.40
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м	2 592.60
Количество помещений	197
Количество жилых помещений, ед.	196
Количество нежилых помещений, ед.	1
Количество подъездов, ед.	5
Количество лифтов, ед.	5
Количество этажей	10

## 2. Содержание общего имущества МКД

№	Наименование работ	Периодичность/ ед. изм.	Выполнение/ кол-во
<b>1. Содержание мест общего пользования</b>			
1.1	Влажное подметание эвакуационных лестничных площадок и маршей	4 раз/нед	Выполнено
1.2	Мытье лестничных площадок и маршей	2 раз/мес	Выполнено
1.3	Подметание полов кабины лифта и влажная уборка	5 раз/нед	Выполнено
1.4	Уборка площадки перед входом в подъезд	ежедневно	Выполнено
1.5	Мытье лестнично-лифтового холла на 1 этаже	5 раз/нед	Выполнено
1.6	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, поручней,	1 раз/мес	Выполнено
1.7	Мытье окон в помещениях общего пользования	2 раз/год	Выполнено
<b>2. Уборка придомовой территории</b>			
2.1	<b>Зимний период</b>		
2.1.1	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см, в том числе очистка люков колодцев и пожарных гидрантов	По мере необходимости	Выполнено
2.1.2	Очистка придомовой территории от наледи и льда	2 раза в месяц	Выполнено
2.1.3	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов	1 раз в день	Выполнено
2.1.4	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	1 раз в сутки в дни снегопада	Выполнено
2.1.5	Механизированная очистка проездов, стоянок.	По мере необходимости	Выполнено
2.1.6	Посыпка тротуаров противогололедными составами	1 раз в сутки во время гололеда	Выполнено
2.2	<b>Летний период</b>		
2.2.1	Подметание и уборка придомовой территории	1 раз в неделю	Выполнено
2.2.2	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	1 раз в сутки	Выполнено
2.2.3	Уборка и выкашивание газонов	1 раз в месяц	Выполнено
2.2.4	Прочистка ливневой канализации	1 раз в месяц	Выполнено
2.2.5	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	1 раз в сутки	Выполнено
<b>3. Кровля, технический этаж, подвал.</b>			
3.1	Осмотр и уборка технических помещений	1 раз в месяц	Выполнено
3.2	Проверка и очистка воронок системы внутреннего водостока	По мере необходимости	Выполнено

3.3	Устранение причин подтопления подвальных помещений	По мере необходимости	Выполнено
<b>4. Общие работы</b>			
4.1	Снятие показаний с общедомовых узлов учета электроэнергии, ХГВС, тепловой энергии (11 шт.)	1 раз в мес	Выполнено
4.2	Проведение поквартирных осмотров по эксплуатируемому жилому дому с выявлением грубых нарушений при производстве ремонтно-строительных работ	постоянно	Выполнено
4.3	Проведено плановых общих осмотров конструктива жилого дома и инженерных сетей для составления графиков ППР	2 раза в год	Выполнено
4.4	Рассмотрено письменных заявлений от собственников (претензии, согласование перепланировок)	7 шт	Выполнено
4.5	Направлено заявок в адрес застройщика по устранению выявленных недостатков	3 шт	Выполнено
4.6	Составлено актов по нарушениям и затоплениям	1 шт	Выполнено
4.7	Подсыпано чернозема на газоны	-	
4.8	Посеяно травы	-	
4.9	Завезено песка в песочницы	2 м <sup>3</sup>	Выполнено
4.10	Очистка от мусора кровли и надподъездных козырьков	По мере необх.	Выполнено
4.11	Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	1 раз в мес	Выполнено
4.12	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт)	Ежедневно	Выполнено
4.13	Вывоз ТБО	По графику	Выполнено
<b>5. Электрооборудование</b>			
5.1	Устранение неисправностей светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания, ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп, ремонт светильников с заменой ламп накаливания, стартеров по необходимости)	По мере необходимости	Выполнено
5.2	Чистка светильников на высоте до 2,5 м (обязательно при замене ламп и ремонте), чистка светильников на высоте свыше 2,5 м (обязательно при замене ламп или ремонте)	1 раз в год	Выполнено
5.3	Контроль параметров сети, работоспособности счетчиков	2 раза в мес	Выполнено
5.4	Контроль положения коммутационной аппаратуры, температуры в помещении. Осмотр и устранение видимых неисправностей	1 раз в нед	Выполнено
5.5	Уборка помещения. Осмотр средств защиты (перчатки д/э, ковры д/э, очки и т.д. по перечню)	1 раз в 3 мес	Выполнено
5.6	Устранение загрязнений (протирка) этажных щитов	2 раза в год	Выполнено
5.7	Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов, соединений (бесконтактным измерителем), маркировка элементов электроустановок, токоведущих проводников, нулевых, рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов в соответствии ПУЭ, проверка состояния предохранительных разъединителей, протяжка соединительных зажимов.	1 раз в 3 мес	Выполнено
5.8	Осмотр и устранение видимых неисправностей (открытой электропроводки) корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений, устранение выявленных нарушений	1 раз в месяц	Выполнено
5.9	Осуществление мероприятий по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышение сроков службы электрооборудования и электрических сетей	1 раз в нед	Выполнено
5.10	Осмотр и устранение видимых неисправностей, протяжка электрических соединений, чистка электродвигателей вентиляторов	1 раз в месяц	Выполнено

	насосов, исполнительных механизмов и приводов		
5.11	Осмотр и устранение видимых неисправностей системы заземления (при необходимости), с составлением акта.	1 раз в месяц	Выполнено
5.12	Замена/ремонт выключателей	2 шт	Выполнено
5.13	Заменено ламп	10 шт.	Выполнено
5.14	Сезонное утепление подвальных помещений	1 раз в год	Выполнено
<b>6. Отопление, ГВС и вентиляция</b>			
6.1	Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов	1 раз в нед	Выполнено
6.2	Осмотр и устранение всех выявленных неисправностей системы вентиляции, устранение засоров вент. каналов	1 раз в нед	Выполнено
6.4	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, шахтах	По мере необх.	Выполнено
6.5	Проверка состояния трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, устранение видимых неисправностей, замена неисправной регулирующей и запорной арматуры, чистка всех узлов и оборудования.	Ежедневно	Выполнено
6.6	Проверка работоспособности регулирующих клапанов (визуально)	Ежедневно	Выполнено
6.7	Покраска помещения ИТП	1 раз в 3года	-
6.8	Осмотр расширительных баков, контроль давления в баке	1 раз в нед	Выполнено
6.9	Осмотр контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов температуры и давления систем (при необходимости устранение неисправностей)	ежедневно	Выполнено
6.10	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах.	По мере необх	Выполнено
6.11	Окраска труб и оборудования	1 раз в год	Выполнено
6.12	Гидравлическое испытание на повышенное давление всех контуров и сдача по акту в теплоснабжающую организацию	1 раз в год	Выполнено
6.13	Сезонные работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия всех составляющих системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, поверка)	2 раза в год	Выполнено
6.14	Осмотр и устранение видимых неисправностей теплообменников (чистка наружной поверхности, замена прокладок, удаление протечек при необходимости)	Ежедневно	Выполнено
6.15	Гидропневматическая промывка пластинчатых теплообменников.	По мере необходимости	Выполнено
6.16	Чистка фильтров в системе отопления	1 раз в мес	Выполнено
6.17	Прочистка фильтров системы ГВС в ИТП	1 раз в нед	Выполнено
6.18	Осмотр радиаторов отопления на повреждения, прочность и крепление, при необходимости удаление воздуха, восстановление креплений.	1 раз в неделю	Выполнено
<b>7. Водоснабжение, канализация (хозяйственное водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация)</b>			
7.1	Поверка контрольно-измерительных приборов	По мере необходимости	Выполнено
7.2	Проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств, составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной)	1 раз в нед	Выполнено
7.3	Чистка всех узлов и агрегатов	2 раза в год	Выполнено
7.4	Осмотр трубопроводов ХГВС	Ежедневно	Выполнено
7.5	Чистка фильтров	1 раз в мес	Выполнено
7.6	Проверка лежаков канализации	1 раз в нед	Выполнено
7.7	Осмотр колодцев	1 раз в нед	Выполнено
7.8	Устранение засоров лежаков канализации (Ду 150, Ду 100)	По мере необходимости	Выполнено
7.9	Промывка лежаков канализации с помощью гидродинамического аппарата высокого давления.	1 раз в год	Выполнено
7.10	Санитарная обработка подвалов	По мере необходимости	Выполнено
<b>8. Лифтовое хозяйство</b>			
8.1	Контроль за работой лифтового оборудования	ежедневно	Выполнено
8.2	Работы по техническому обслуживанию лифтов	По мере необходимости	Выполнено
8.3	Подготовка лифтов к ежегодному тех.освидетельствованию в соответствии с ПУБЭЛ, заключение договора на проведение ежегодного технического освидетельствования лифтов	1 раз в год	Выполнено
8.4	Страхование лифтов	1 раз в год	Выполнено
<b>10. Аттестация специалистов</b>			

10.	Аттестация специалистов в области: промышленной безопасности, безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, электроустановок потребителей.	По мере необходимости	Выполнено
<b>11. Обслуживание ДСКИ, видеонаблюдения, СКУД.</b>			
11.	Обслуживание домофонов, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом.	Ежедневно	Выполнено

### 3. Текущий ремонт общего имущества МКД

№	Наименование	Периодичность/ ед.изм.	Выполнение
<b>1. Общие работы</b>			
1.1	Установка дверных доводчиков	2 шт	Выполнено
1.2	Установка дверных ручек	2 шт	Выполнено
1.3	Установка/замена замков	10 шт	Выполнено
1.4	Установка грязезащитных ковриков	10 шт	Выполнено
1.5	Установка ограничителей парковки у подъездов	10 шт	Выполнено
<b>2. Электрооборудование</b>			
2.1	Замена автоматических выключателей	3 шт	Выполнено
<b>3. Сантехническое оборудование</b>			
3.1	Стояки отопления – разборка сгонов, перемотка, сборка	По мере необходимости	Выполнено
3.2	Замена участка лежача ГВС	м	-
3.3	Замена участка стояка ГВС	м	-
3.4	Установка хомута на трубах ХГВС	шт	-
3.5	Замена прокладок фланцевых соединений	шт	4
3.6	Замена насоса циркуляционного	шт	-
3.7	Замена вентиля стояков ХГВС	шт	-
3.8	Замена уплотнительных колец фановых стояков	шт	-

### 4. Управление МКД.

№	Наименование работ	Периодичность/ ед.изм.	Выполнение/ кол-во
<b>1. Аварийно - диспетчерская служба</b>			
1.1.	Принято и отработано заявок всего по дому, в т.ч.	шт	80
	- прочие	шт	19
	- сантехника	шт	24
	- санитария	шт	6
	- общестроительных	шт	18
	- электрических	шт	13
1.2.	Принято и отработано заявок с выездом аварийной службы	шт	58
<b>2. Паспортная служба</b>			
2.1	Поставлено на учет		54
2.2	Снято учета		13
<b>3. Административная работа</b>			
3.1	Выполнение расчетов и выдача квитанций (счетов) по оплате за ЖКУ	ежемесячно	Выполнено
3.2	Направлено предупреждений об ограничении подачи э/энергии	-	10
3.3	Направлено досудебных претензий	-	-
3.4	Подано исковых заявлений в суд на общую сумму	-	-
3.5	Взыскано в судебном порядке задолженности на общую сумму	-	-
3.6	Выдано ключей представителям обслуживающих организаций	57	Выполнено
3.7	Принято обращений и подготовлено ответов	шт	12